

第三十八御在所号 工事経歴書

(株)種瀬組

施工時期	元請	工事名	工事内容
平成13年 1月	大成JV(森長組)	中部国際空港島道路連絡橋下部築造工事	栈台H鋼杭打設他
平成13年4月	立興建設	臨海用地造成事業 浜田川樋門築造工事 鋼管杭・鋼矢板打設工事	φ 800 L=17.0~18.0m 8本 IIW、IIIw L=10.0~12.0m 104枚
平成13年 9月	鹿島JV(寄神建設)	中部国際空港 中空連鉄 連絡鉄道工事	導材設置工他
平成14年 1月	若築建設	赤羽漁港 防波堤工事 鋼管矢板打設	φ 1100 L=17.2m 52本 腹起こし、タイロッド取付け他
平成14年 2月	鹿島JV(寄神建設)	中部国際空港 中空連鉄 連絡鉄道工事 鋼管杭打設他	作業構台杭打設
平成14年 7月	石橋組	豊浜漁港栈橋工事 鋼管杭打設(ロックオーガ)	φ 600 L=13.0~14.5m 11本
平成14年 8月	清水建設(小島組)	飛島(西四区)栈橋撤去工事 鋼管杭引き抜き	φ 711.2 L=26.55m 120本
平成14年11月	鹿島JV(寄神建設)	中部国際空港連絡鉄道工事 鋼管矢板撤去工事	φ 1200 L=15.0m 254本
平成14年12月	石橋建設工業 (小島組)	飛島西四区(-16m)岸壁 鋼管矢板打設工事	φ 1000 L=24.2~30.4m 37本 φ 600 L=16.8m 27本 φ 500 L=10.6m 27本
平成15年 2月	石橋組	豊浜漁港栈橋工事 鋼管杭打設(ロックオーガ)	φ 600 L=14.5m 9本
平成15年 5月	東亜JV	飛島ふ頭南岸壁(-16m)土留工 鋼管矢板打設工事	φ 1000 L=24.2~26.1m 182本
平成15年10月	五洋建設(小島組)	名古屋港コンテナ埠頭工事 鋼矢板打設工事	IVW L=14.0m 584枚
平成16年3月	五洋建設(小島組)	名古屋港コンテナ埠頭工事 鋼矢板打設工事	IVW L=11.0m 374枚

施工時期	元請	工事名	工事内容
平成16年6月	五洋・佐伯JV 大旺建設	飛島ふ頭南岸壁(-16m)土留工 鋼管矢板打設工事	φ1000 L=26.1m 194本
平成16年6月	大林JV	飛島ふ頭南岸壁(-16m)本体工 ロックオーガー(スパー・トップ工法)砕石置換工	φ2000 2本(ハンマグラブによるケーシング内削孔)
平成16年7月	東洋建設(トマック)	東京・豊洲二丁目護岸工事 鋼管矢板・鋼矢板(JV工法)打設	φ1500 L=21.0m 10本 φ1400 L=19.5m 17本 IVw L=16.5m 241枚
平成16年11月	大豊・大旺JV(トマック)	臨海道路栈橋工事(東京湾) 先行削孔砂置換工(スパー・トップ工法)	φ1200~1400 L=1.2~11.1m 51本 (ハンマグラブによるケーシング内削孔)
平成17年5月 クレーン搭載変更 (コベルコ 7350S・450t吊)			
平成17年9月	鹿島JV(寄神建設)	銚子大橋下部工事 鋼管杭・鋼管矢板打設工(JV工法)	鋼管杭 φ600~1200 L=24.5~32.0m 38本 鋼管矢板 φ1000~1200 L=26.5~29.5m 60本
平成17年12月	鈴与JV(寄神建設)	宇久須港積出仮栈橋建設工事 鋼管杭打設(JV工法)・JK据付	φ1200 L=15.5~20.5m 12本 φ1400 L=28.0m 4本
平成18年2月	東洋・佐伯JV(トマック)	飛島ふ頭南岸壁(-16m)土留工 鋼管杭・鋼管矢板打設	鋼管杭 φ1000 L=16.6m 81本 鋼管矢板 φ1100 L=24.5、25.5m 143本
平成18年9月	五洋建設	名古屋港コンテナ埠頭工事 鋼矢板打設工事	IIW・IIIW L=12.5~13.0m 459枚 オレンジバケツ(2m³)による捨石撤去
平成18年11月	大林組	堀川口排水機場工事 障害物撤去工・鋼管矢板打設工	全周回転機 φ1200 52本(ハンマグラブによるケーシング内削孔) φ1600 L=31.0m 20本 φ1000 L=21.0m 9本
平成19年1月	佐伯・りんかい日産JV	飛島ふ頭南岸壁(-16m)土留工 鋼管杭・鋼管矢板打設	鋼管杭 φ1000 L=16.6m 55本 鋼管矢板 φ1100 L=22.55m 109本
平成19年1月	五洋建設	四日市港霞ヶ浦四号幹線道路下部工工事 鋼管矢板打設	φ800 L=30.5~38.0m 83本
平成19年2月	五洋建設	フジトランスBQ栈橋工事 鋼管杭打設	φ1200 L=30.0~34.0m 88本 φ1000 L=35.0m 4本

施工時期	元請	工事名	工事内容
平成19年3月	鹿島建設(寄神建設)	臨海道路栈橋工事(東京湾) 鋼管杭引き抜き工	φ1000 L=56.0m 20本
平成19年6月	大成建設(寄神建設)	臨海道路栈橋工事(東京湾) 栈橋杭引抜き工	φ900~1100 L=55.5~60.0m 188本
平成19年9月	五洋建設	霞四号幹線橋脚下部工事 鋼管矢板打設	φ800 L=31.5m 85本
平成19年10月	東洋建設(トマック)	高潮防波堤工事 先行削孔置換工・鋼管矢板打設	φ2000 20本(先行削孔置換工) φ1524 L=25.0~29.0m 36本 φ800 18.5m 20本
平成19年11月	大林工区(寄神建設)	羽田国際空港D滑走路工事 連絡誘導路工区	φ800 L=57m 26本
平成19年12月	大本組(寄神建設)	臨海道路工事(東京湾) 鋼管杭打設	φ1000 L=46.8~49.3m 21本
平成19年12月	みらい建設工業(寄神建設)	本牧岸壁工事 鋼管杭打設	φ1200 L=21.5~24.5m 8本 φ1300 L=34.5m 1本
平成20年1月	鹿島建設(寄神建設)	豊橋造船 鋼管杭打設	φ600 L=23~37m 34本(直・斜杭)
平成20年1月	東洋建設(トマック)	高潮防波堤工事 ジャケット鋼管杭打設	φ1000 L=44~39m(杭天端-6) 11本 φ900 L=43.5~42m(杭天端-5.5)(斜20°) 6本
平成20年7月	東洋建設	田子の浦岸壁工事 ジャケット鋼管杭打設	φ1500 L=41.1m 10本(斜10度)
平成20年7月	株木建設	田子の浦岸壁工事 鋼管矢板打設	φ1800 L=37.4~37.7m 21本 φ1000 L=36.2~36.5m 4本
平成20年12月	五洋建設	霞四号幹線橋脚下部工事 鋼管矢板打設	φ800 L=36.0~37.5m 68本
平成21年5月	東亜(吉田組)	Jオイルミルズ'栈橋補強工事 鋼管杭打設	φ800 L=45.0m (斜±15°) 8本

施工時期	元請	工事名	工事内容	
平成21年6月	東亜JV(信幸建設)	羽田国際空港 三愛石油栈橋工事 鋼管杭打設	φ1000 L=65.5m (斜15°) 5本 (斜杭・継杭) φ1000 L=56.5~63.0m 19本 (継杭)	
平成21年8月	五洋JV(寄神建設)	敦賀発電所2号機貯水槽他設置工事 鋼管矢板打設	鋼管矢板 φ1400 L=17.0~29.5m 28本 鋼管杭 φ1400~1000 L=14.5~35.0m 32本 先行削孔置換工 φ1500~2000 11本	
平成22年1月	株木建設	鍋田ふ頭岸壁(-12m)土留工事 鋼管矢板打設工事	φ1700 L=41.7m 18本	陸
平成22年2月	りんかい、日産・高砂JV	鍋田ふ頭岸壁(-12m)土留工事 鋼管矢板打設工事	φ1700 L=41.7m 123本	陸
平成22年12月	若築建設	霞四号幹線橋脚下部工事 鋼管矢板井筒工(P9,10)	φ800 L=34.5~35.5m 60本	陸
平成23年2月	若築JV(寄神建設)	小名浜港りんかい道路工事 鋼管矢板打設工	鋼管矢板 φ1400 L=30.0~43.0m 208本	
平成23年6月	鹿島建設(寄神建設)	鹿島港南航路栈橋復旧工事 鋼管矢板打設工	φ900 L=17.0 345本	
平成23年9月	若築JV(寄神建設)	小名浜港りんかい道路工事 鋼管矢板打設工、仮設栈台工、防衝工	鋼管矢板 φ1400 L=30.0~36.5m 208本 鋼管杭 φ700~800 L=27.5~35.0m 72本	
平成24年1月	高砂建設	四日市地区15号岸壁(-10m)耐震強化工事 鋼管矢板打設	鋼管矢板 φ1600 L=25.0m 47本	
平成24年2月	五洋建設	新日鉄 東海元ふ頭埋立て護岸工事 鋼管矢板打設	鋼管矢板 φ1000 L=12.5m 116本	
平成24年11月	東亜JV(寄神建設)	東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)工事 鋼管杭打設	鋼管杭 φ1600 L=47m~54m 24本	
平成24年12月	高砂建設	四日市地区15号岸壁(-10m)耐震強化工事 鋼管矢板打設	鋼管矢板 φ1600 L=33.5m 39本	
平成25年1月	五洋建設	駿河湾一色離岸堤工事 鋼管杭打設	鋼管杭 φ1000 L=23.5m 54本	

施工時期	元請	工事名	工事内容
平成25年4月	小島組	稲永ふ頭廃棄物埋立護岸築造工事 先行削孔置換 + 鋼管矢板打設、鋼矢板	先行削孔置換 φ2000 43本 鋼管矢板 φ1200 L=27.8m 39本
平成25年12月	鹿島建設Jv（寄神建設）	高田地区海岸災害復旧工事	鋼管矢板打設 φ600 L=19.5m 300本
平成26年2月	鈴中工業	稲永ふ頭廃棄物埋立護岸築造工事（その7）	鋼管矢板打設（JV工法） φ2000 t=24 L=37.5m 10本
平成26年6月	東亜建設工業（海洋技術建設）	横浜港臨港道路 南本牧ふ頭本牧線 仮設棧橋・棧台撤去工事	鋼管杭引抜工 24本
平成26年7月	若築建設	13中電西火力深層取水設備新設	鋼矢板・H鋼杭・合成杭引抜
平成26年10月	大豊建設（錦海運建設）	田子の浦港消波護岸25年港湾災害復旧工事	鋼管杭打設
平成27年2月	高砂建設	南部浄化センター	鋼管矢板打設
平成27年4月	鹿島建設Jv（寄神建設）	石狩火力放水口工事	鋼管矢板打設
平成27年6月	東洋建設	駿河湾一色離岸堤工事 鋼管杭打設	鋼管杭 φ1300 L=22.5～26.5 42本
平成28年5月	五洋建設	南部水再生センター護岸整備工事	先行削孔置換 φ1600、φ1800
平成28年6月	東洋・古川建設JV	平成27年度13号地新客船ふ頭岸壁（-11.5m）防波堤建設工事	先行削孔置換 φ1500 鋼管矢板 φ500 L=14.5m 23本・φ900 L=29.0m 10本 φ1400 L=40.5m 140本
平成28年9月	徳倉建設JV	平成27年度日光川水閘門改築工事（左岸護岸工）	鋼管矢板打設 φ1500 L=25.0m 7本 φ1400 L=23.0～23.5m 102本 可とう矢板打設 VIL型 L=23.5～25.0m（ジェット併用）2枚
平成28年10月	若築建設	西名古屋火力発電所7号系列 深層取水設備他工事	鋼管杭 φ711.2 L=12.0m（天端 -8.1m）（ヤッコ打設）2本 H鋼杭打設 H350 L=11.0m（天端 -8.5m）（ヤッコ打設）34本

施工時期	元請	工事名	工事内容
平成28年12月	大成建設JV(森長組)	平成27年度海の森水上競技場整備工事	鋼管杭・鋼管矢板打設 φ1000、φ1300、φ1500、 遮水矢板 IV型
平成29年2月	大豊建設(錦海運)	平成28年度ため池等整備(河川応急)沼田新田地区消波工1工事	鋼管杭打設(JV工法) φ1200 L=20.0m 19本
平成29年4月	大成建設(森長組)	武豊火力発電所 既設海上土木設備撤去工事	鋼管杭引抜 φ500、φ508、φ600、φ711.2、φ800、φ812.8 φ900、φ1000、φ1100、φ1300 鋼管杭引抜 IV型 L=30.0m
平成29年7月	鹿島建設(寄神建設)	富士石油(株)5号棧橋C建設1期工事	鋼管杭打設 φ800 L=40.5m 11本、φ900 L=40.0m 24本 φ1500 L=41.5m 36本 鋼管杭引抜 φ812.8 L=13.5m 3本
平成29年11月	五洋・鈴与JV	平成27年度[第27-K5002-01号]清水西海岸高潮対策事業 (防災・安全交付金)工事(L型突堤工)	鋼管杭打設(JV工法+ハンマ最終打撃) φ1000 L=19.8~30.8m 6本 φ1200 L=23.76~43.76m 8本 φ1300 L=24.76~45.76m 28本
平成30年1月	東洋JV(寄神)	新港ふ頭9号岸壁整備工事(その3・下部工)	鋼管杭打設(JV工法+ハンマ最終打撃) φ1400 L=22.2~54.2m 16本
平成30年2月	東亜JV(海洋技術)	横浜港大黒地区岸壁(-12m)(改良)築造工事	先行削孔置換 φ1500
平成30年7月	東洋JV(寄神)	横浜新港岸壁本体工事その2	鋼管杭打設(JV工法+ハンマ最終打撃) φ1400 L=23.2~55.6m 24本
平成30年8月	五洋建設	知多火力発電所棧橋撤去工事	鋼管杭引抜 φ711.2 L=32.0m 10本(直杭6本、斜杭2.9° 4本) φ609.6 L=30.0m 10本(直杭6本、斜杭2.9° 4本) φ406.4 L=24.0m 37本(直杭8本、斜杭2.9° 13本、15° 16本)
平成30年10月	五洋建設	駿河湾下小杉離岸堤工事	鋼管杭打設 φ1200 t=21~14 L=32.4~19.3m 48本
平成30年12月 平成31年1月	大成建設(森長組)	武豊火力発電所5号機土木	鋼管杭打設
平成31年1月・2月	たにもと建設	横浜港浮体式防災基地整備工事	先行掘削置換 φ2000(掘削長2.4m) 4本 鋼管杭打設 φ1400 t=19・14 L=60.0m 8本

平成31年4月 クレーン搭載変更 (コベルコ 7200FS・200t吊)

施工時期	元請	工事名	工事内容
令和元年5月～7月	五洋建設(河崎海事)	(株)中山製鉄所 名古屋製鋼所荷役用棧橋撤去工事	鋼管杭撤去 φ508 t=9.5 L=24.0m(根入れ長 11.8m～14.8m) 32本
令和元年8月・9月	五洋建設(森長組)	那覇空港仮設棧橋撤去	鋼管矢板引抜
令和元年10月	徳倉建設(おかむら)	金城ふ頭護岸築造工事	H鋼杭打設 H400 L=34.0m 3本、H400 L=24.0m 2本
令和元年11月～ 令和2年1月	東洋建設(河崎海事)	丸紅棧橋杭撤去工事	鋼管杭引抜 φ600 L=26.0m(斜杭20°)、φ550 L=24.5m φ406.4 L=26.3m・L=25.6m・L=28.0m(斜杭20°) φ750 L=24.5m、φ711 L=26.5m、φ355.6 L=25.55m φ457.4 L=28.0m(斜杭20°)、φ508 l=25.0m
令和2年3月・4月	鈴与建設(古川組)	令和元年度[第31-W6661-01号]清水港海づり公園代替施設整備事業(受託) 新興津海づり公園棧橋鋼管杭打設工事	鋼管杭打設 φ1100 t=11 L=33.1m 84本
令和2年4月	東洋建設(河崎海事)	丸紅棧橋杭撤去工事	鋼管杭撤去 φ600 t=7 L=26.0m(斜杭20°) 切断位置-10.4m 3本
令和2年6月～11月	東亜建設工業JV(信幸建設)	名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)棧橋本体工事	先行掘削置換工 φ2000(掘削長 L=9.54～2.08) 63本
令和2年8月	五洋建設	中京陸運(株)大手埠頭棧橋改修工事	H鋼杭・RC杭引抜 H250 L=14.0m 3本、φ350 L=16.0m 7本 鋼管杭打設 φ700 t=12 L=14.0m 2本、φ900 t=12 L=16.5m 4本 H鋼杭打設 H300 L=14.7m 6本
令和2年10月	大成建設(森長組)	武豊火力発電所(係留杭引抜)	鋼管杭引抜 φ500 t=9 L=35.0m 24本 φ1000 t=12 L=35.0～25.0m 13本
令和2年10月	神野建設	三河海上保安署浮棧橋改修工事	鋼管杭打設 φ1400 t=14 L=29.0m 4本