第三十八御在所号　工事経歴書

平成31年4月　ｸﾚｰﾝ搭載(ｺﾍﾞﾙｺ　7200FS・200t吊)

㈱種瀬組

施　工　時　期	元　　請	工　　事　　名	工　事　内　容
平成13年　1月	大成JV	中部国際空港島道路連絡橋下部築造工事	桟台H鋼杭打設他
平成13年4月	立興建設㈱	臨海用地造成事業　浜田川樋門築造工事　鋼管杭・鋼矢板打設工事	φ800　L=17.0～18.0m　8本 ⅡW、Ⅲw　L=10.0～12.0m　104枚
平成13年　9月	鹿島JV	中部国際空港　中空連鉄　連絡鉄道工事	導材設置工他
平成14年　1月	若築建設㈱	赤羽漁港　防波堤工事　鋼管矢板打設	φ1100　L=17.2m　52本 腹起こし、ﾀｲﾛｯﾄ取付け他
平成14年　2月	鹿島JV	中部国際空港　中空連鉄　連絡鉄道工事　鋼管杭打設他	作業構台杭打設
平成14年　7月	㈱石橋組	豊浜漁港桟橋工事　鋼管杭打設(ﾛｯｸｵｰｶﾞ)	φ600　L=13.0～14.5m　11本
平成14年　8月	清水建設㈱	飛島(西四区)桟橋撤去工事　　鋼管杭引き抜き	φ711.2　L=26.55m　120本
平成14年11月	鹿島JV	中部国際空港連絡鉄道工事　鋼管矢板撤去工事	φ1200　L=15.0m　254本
平成14年12月	石橋建設工業㈱	飛島西四区(-16m)岸壁　鋼管矢板打設工事	φ1000　L=24.2～30.4m　37本 φ600　L=16.8m　27本　φ500　L=10.6m　27本
平成15年　2月	㈱石橋組	豊浜漁港桟橋工事　鋼管杭打設(ロックオーガ)	φ600　L=14.5m　9本
平成15年　5月	東亜JV	飛島ふ頭南岸壁(-16m)土留工　鋼管矢板打設工事	φ1000　L=24.2～26.1m　182本
平成15年10月	五洋建設㈱	名古屋港コンテナ埠頭工事　鋼矢板打設工事	ⅣW　L=14.0m　　584枚

施工時期	元請	工事名	工事内容
平成16年3月	五洋建設㈱	名古屋港コンテナ埠頭工事 鋼矢板打設工事	ⅣW L=11.0m 374枚
平成16年6月	五洋・佐伯JV	飛島ふ頭南岸壁(-16m)土留工 鋼管矢板打設工事	φ1000 L=26.1m 194本
平成16年6月	大林JV	飛島ふ頭南岸壁(-16m)本体工 ﾛｯｸｵｰｶﾞｰ(ｽｰﾊﾟｰﾄｯﾌﾟ工法)砕石置換工	φ2000 2本 (ﾊﾝﾏｸﾞﾗﾌﾟによるｹｰｼﾝｸﾞ内削孔)
平成16年7月	東洋建設㈱	東京・豊洲二丁目護岸工事 鋼管矢板・鋼矢板(JV工法)打設	φ1500 L=21.0m 10本 φ1400 L=19.5m 17本 Ⅳw L=16.5m 241枚
平成16年11月	大豊JV	臨海道路桟橋工事(東京湾) 先行削孔砂置換工(ｽｰﾊﾟｰﾄｯﾌﾟ工法)	φ1200～1400 L=1.2～11.1m 51本 (ﾊﾝﾏｸﾞﾗﾌﾟによるｹｰｼﾝｸﾞ内削孔)
平成17年9月	鹿島JV	銚子大橋下部工事 鋼管杭・鋼管矢板打設工(JV工法)	鋼管杭 φ600～1200 L=24.5～32.0m 38本 鋼管矢板 φ1000～1200 L=26.5～29.5m 60本
平成17年12月	鈴与JV	宇久須港積出仮桟橋建設工事 鋼管杭打設(JV工法)・JK据付	φ1200 L=15.5～20.5m 12本 φ1400 L=28.0m 4本
平成18年2月	東洋JV	飛島ふ頭南岸壁(-16m)土留工 鋼管杭・鋼管矢板打設	鋼管杭 φ1000 L=16.6m 81本 鋼管矢板φ1100 L=24.5、25.5m 143本
平成18年9月	五洋建設㈱	名古屋港ｺﾝﾃﾅ埠頭工事 鋼矢板打設工事	ⅡW・ⅢW L=12.5～13.0m 459枚 ｵﾚﾝｼﾞﾊﾞｹﾂ(2㎥)による捨石撤去
平成18年11月	㈱大林組	堀川口排水機場工事 障害物撤去工・鋼管矢板打設工	全周回転機 φ1200 52本 (ﾊﾝﾏｸﾞﾗﾌﾟによるｹｰｼﾝｸﾞ内削孔) φ1600 L=31.0m 20本 φ1000 L=21.0m 9本
平成19年1月	佐伯JV	飛島ふ頭南岸壁(-16m)土留工 鋼管杭・鋼管矢板打設	鋼管杭 φ1000 L=16.6m 55本 鋼管矢板φ1100 L=22.55m 109本
平成19年1月	五洋建設㈱	四日市港霞ヶ浦四号幹線道路下部工工事 鋼管矢板打設	φ800 L=30.5～38.0m 83本
平成19年2月	五洋建設㈱	ﾌｼﾞﾄﾗﾝｽBQ桟橋工事 鋼管杭打設	φ1200 L=30.0～34.0m 88本 φ1000 L=35.0m 4本

施工時期	元請	工事名	工事内容
平成19年3月	鹿島建設㈱	臨海道路桟橋工事(東京湾) 鋼管杭引き抜き工	φ1000 L=56.0m 20本
平成19年6月	大成建設㈱	臨海道路桟橋工事(東京湾) 桟橋杭引抜き工	φ900～1100 L=55.5～60.0m 188本
平成19年9月	五洋建設㈱	霞四号幹線橋脚下部工事 鋼管矢板打設	φ800 L=31.5m 85本
平成19年10月	東洋建設㈱	高潮防波堤工事 先行削孔置換工・鋼管矢板打設	φ2000 20本(先行削孔置換工) φ1524 L=25.0～29.0m 36本 φ800 18.5m 20本
平成19年11月	大林JV	羽田国際空港D滑走路工事 連絡誘導路工区	φ800 L=57m 26本
平成19年12月	㈱大本組	臨海道路工事(東京湾) 鋼管杭打設	φ1000 L=46.8～49.3m 21本
平成19年12月	みらい建設工業㈱	本牧岸壁工事 鋼管杭打設	φ1200 L=21.5～24.5m 8本 φ1300 L=34.5m 1本
平成20年1月	鹿島建設㈱	豊橋造船 鋼管杭打設	φ600 L=23～37m 34本(直・斜杭)
平成20年1月	東洋建設㈱	高潮防波堤工事 ｼﾞｬｹｯﾄ鋼管杭打設	φ1000 L=44～39m(杭天端-6) 11本 φ900 L=43.5～42m(杭天端-5.5)(斜20°) 6本
平成20年7月	東洋建設㈱	田子の浦岸壁工事 ｼﾞｬｹｯﾄ鋼管杭打設	φ1500 L=41.1m 10本(斜10度)
平成20年7月	株木建設㈱	田子の浦岸壁工事 鋼管矢板打設	φ1800 L=37.4～37.7m 21本 φ1000 L=36.2～36.5m 4本
平成20年12月	五洋建設㈱	霞四号幹線橋脚下部工事 鋼管矢板打設	φ800 L=36.0～37.5m 68本
平成21年5月	東亜建設工業㈱	Jｵｲﾙﾐﾙｽﾞ桟橋補強工事 鋼管杭打設	φ800 L=45.0m (斜±15°) 8本

施工時期	元請	工事名	工事内容
平成21年6月	東亜JV	羽田国際空港　三愛石油桟橋工事　鋼管杭打設	φ1000　L=65.5m（斜15°）5本（斜杭・継杭） φ1000　L=56.5～63.0m　19本（継杭）
平成21年8月	五洋JV	敦賀発電所2号機貯水槽他設置工事　鋼管矢板打設	鋼管矢板　φ1400　L=17.0～29.5m　28本 鋼管杭　φ1400～1000　L=14.5～35.0m 32本 先行削孔置換工　φ1500～2000　11本
平成22年1月	株木建設㈱	鍋田ふ頭岸壁(-12m)土留工事	鋼管矢板打設　φ1700　L=41.7m　18本
平成22年2月	りんかい日産JV	鍋田ふ頭岸壁(-12m)土留工事	鋼管矢板打設　φ1700　L=41.7m　123本
平成22年12月	若築建設㈱	霞四号幹線橋脚下部工事	鋼管矢板打設　φ800　L=34.5～35.5m　60本
平成23年2月	若築JV	小名浜港りんかい道路工事　鋼管矢板打設工	鋼管矢板　φ1400　L=30.0～43.0m 208本
平成23年6月	鹿島建設㈱	鹿島港南航路桟橋復旧工事　鋼管矢板打設工	φ900　L=17.0 345本
平成23年9月	若築JV	小名浜港りんかい道路工事　鋼管矢板打設工、仮設桟台工、防衝工	鋼管矢板　φ1400　L=30.0～36.5m 208本 鋼管杭　φ700～800　L=27.5～35.0m 72本
平成24年1月	高砂建設㈱	四日市地区15号岸壁(-10m)耐震強化工事　鋼管矢板打設	鋼管矢板　φ1600　L=25.0m　47本
平成24年2月	五洋建設㈱	新日鉄　東海元ふ頭埋立て護岸工事　鋼管矢板打設	鋼管矢板 φ1000　L=12.5m　116本
平成24年11月	東亜JV	東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)工事　鋼管杭打設	鋼管杭　φ1600 L=47m～54m　24本
平成24年12月	高砂建設㈱	四日市地区15号岸壁(-10m)耐震強化工事　鋼管矢板打設	鋼管矢板　φ1600　L=33.5m　39本
平成25年1月	五洋建設㈱	駿河湾一色離岸堤工事　鋼管杭打設	鋼管杭　φ1000　L=23.5m 54本

施工時期	元請	工事名	工事内容
平成25年4月	㈱小島組	稲永ふ頭廃棄物埋立護岸築造工事 先行削孔置換 + 鋼管矢板打設、鋼矢板打設	先行削孔置換 φ2000 43本 鋼管矢板 φ1200 L=27.8m 39本
平成25年12月	鹿島JV	高田地区海岸災害復旧工事	鋼管矢板打設 φ600 L=19.5m 300本
平成26年2月	鈴中工業㈱	稲永ふ頭廃棄物埋立護岸築造工事(その7)	鋼管矢板打設(JV工法) φ2000 t＝24 L=37.5m 10本
平成26年6月	東亜建設工業㈱	横浜港臨港道路 南本牧ふ頭本牧線 仮設桟橋・桟台撤去工事	鋼管杭引抜工 24本
平成26年7月	若築建設㈱	13中電西火力深層取水設備新設	鋼矢板・H鋼杭・合成杭引抜
平成26年10月	大豊建設㈱	田子の浦港消波護岸25年港湾災害復旧工事	鋼管杭打設
平成27年2月	高砂建設㈱	南部浄化ｾﾝﾀｰ	鋼管矢板打設
平成27年4月	鹿島JV	石狩火力放水口工事	鋼管矢板打設
平成27年6月	東洋建設㈱	駿河湾一色離岸堤工事 鋼管杭打設	鋼管杭 φ1300 L=22.5～26.5 42本
平成28年5月	五洋建設㈱	南部水再生ｾﾝﾀｰ護岸整備工事	先行削孔置換 φ1600、φ1800
平成28年6月	東洋JV	平成27年度13号地新客船ふ頭岸壁(-11.5m)防波堤建設工事	先行削孔置換 φ1500 鋼管矢板 φ500 L=14.5m 23本・φ900 L=29.0m 10本 φ1400 L=40.5m 140本
平成28年9月	徳倉JV	平成27年度日光川水閘門改築工事(左岸護岸工)	鋼管矢板打設 φ1500 L=25.0m 7本 φ1400 L=23.0～23.5m 102本 可とう矢板打設 VIL型 L=23.5～25.0m(ｼﾞｪｯﾄ併用) 2枚
平成28年10月	若築建設㈱	西名古屋火力発電所7号系列 深層取水設備他工事	鋼管杭 φ711.2 L=12.0m(天端 -8.1m)(ﾔｯﾄｺ打設) 2本 H鋼杭打設 H350 L=11.0m(天端 -8.5m)(ﾔｯﾄｺ打設) 34本

施工時期	元請	工事名	工事内容
平成28年12月	大成JV	平成27年度海の森水上競技場整備工事	鋼管杭・鋼管矢板打設　φ1000、φ1300、φ1500、 遮水矢板　Ⅳ型
平成29年2月	大豊建設㈱	平成28年度ため池等整備（河川応急）沼田新田地区消波工1工事	鋼管杭打設（JV工法）　φ1200　L=20.0m　19本
平成29年4月	大成建設㈱	武豊火力発電所　既設海上土木設備撤去工事	鋼管杭引抜　φ500、φ508、φ600、φ711.2、φ800、φ812.8 φ900、φ1000、φ1100、φ1300 鋼矢板引抜　Ⅳ型　L=30.0m
平成29年7月	鹿島建設㈱	富士石油（㈱5号桟橋C建設1期工事	鋼管杭打設　φ800　L=40.5m　11本、　φ900　L=40.0m　24本 φ1500　L=41.5m　36本 鋼管杭引抜　φ812.8　L=13.5m　3本
平成29年11月	五洋JV	平成27年度[第27-K5002-01号]清水西海岸高潮対策事業 （防災・安全交付金）工事（L型突堤工）	鋼管杭打設（JV工法＋ハンマ最終打撃）　φ1000　L=19.8～30.8m　6本 φ1200　L=23.76～43.76m　8本 φ1300　L=24.76～45.76m　28本
平成30年1月	東洋JV	新港ふ頭9号岸壁整備工事（その3・下部工）	鋼管杭打設（JV工法＋ハンマ最終打撃）　φ1400　L=22.2～54.2m　16本
平成30年2月	東亜JV	横浜港大黒地区岸壁（-12m）（改良）築造工事	先行削孔置換　φ1500
平成30年7月	東洋JV	横浜新港岸壁本体工事その2	鋼管杭打設（JV工法＋ハンマ最終打撃）　φ1400　L=23.2～55.6m　24本
平成30年8月	五洋建設㈱	知多火力発電所桟橋撤去工事	鋼管杭引抜　φ711.2　L=32.0m　10本（直杭6本、斜杭2.9°　4本） φ609.6　L=30.0m　10本（直杭6本、斜杭2.9°　4本） φ406.4　L=24.0m　37本（直杭8本、斜杭2.9°　13本、15°　16本）
平成30年10月	五洋建設㈱	駿河湾下小杉離岸堤工事	鋼管杭打設　φ1200　t＝21～14　L＝32.4～19.3m　48本
平成30年12月 平成31年1月	大成建設㈱	武豊火力発電所5号機土木	鋼管杭打設
平成31年1月・2月	たにもと建設㈱	横浜港浮体式防災基地整備工事	先行掘削置換　φ2000（掘削長2.4m）　4本 鋼管杭打設　φ1400　t＝19・14　L=60.0m　8本
令和元年5月～7月	五洋建設㈱	㈱中山製鉄所　名古屋製鋼所荷役用桟橋撤去工事	鋼管杭撤去　φ508　t＝9.5　L=24.0m（根入れ長 11.8m～14.8m）　32本

施工時期	元請	工事名	工事内容
令和元年8月・9月	五洋建設㈱	那覇空港仮設桟橋撤去	鋼管矢板引抜
令和元年10月	徳倉建設㈱	金城ふ頭護岸築造工事	H鋼杭打設　H400　L=34.0m　3本、H400　L=24.0m　2本
令和元年11月～ 令和2年1月	東洋建設㈱	丸紅桟橋杭撤去工事	鋼管杭引抜　φ600　L＝26.0m(斜杭20°)、φ550　L＝24.5m φ406.4　L＝26.3m・L＝25.6m・L＝28.0m(斜杭20°) φ750　L＝24.5m、φ711　L＝26.5m、φ355.6　L＝25.55m φ457.4　L＝28.0m(斜杭20°)、φ508　l＝25.0m
令和2年3月・4月	鈴与建設㈱	令和元年度[第31-W6661-01号]清水港海づり公園代替施設整備事業(受託) 新興津海づり公園桟橋鋼管杭打設工事	鋼管杭打設　φ1100　t＝11　L=33.1m　84本
令和2年4月	東洋建設㈱	丸紅桟橋杭撤去工事	鋼管杭撤去　φ600　t＝7　L=26.0m(斜杭20°)　切断位置-10.4m　3本
令和2年6月～11月	東亜JV	名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)桟橋本体工事	先行掘削置換工　φ2000(掘削長　L=9.54～2.08)　63本
令和2年8月	五洋建設㈱	中京陸運㈱大手埠頭桟橋改修工事	H鋼杭・RC杭引抜　H250　L=14.0m　3本、φ350　L=16.0m　7本 鋼管杭打設　φ700　t＝12　L=14.0m　2本、φ900　t=12　L=16.5m　4本 H鋼杭打設　H300　L=14.7m　6本
令和2年10月	大成建設㈱	武豊火力発電所(係留杭引抜)	鋼管杭引抜　φ500　t=9　L=35.0m　24本 φ1000　t=12　L=35.0～25.0m　13本
令和2年10月	神野建設㈱	三河海上保安署浮桟橋改修工事	鋼管杭打設　φ1400　t＝14　L=29.0m　4本
令和3年3月・4月	五洋建設㈱	本牧海づり施設渡橋等復旧工事(設置工事)	先行掘削置換工　φ2000(掘削長(平均)　L=7.66m)　16本
令和3年4月～9月	東亜JV	新本牧埋立工事(その1・中仕切堤築造工)	鋼管矢板打設　φ1100　t＝13　L=36.0m　272本 鋼矢板(ハット形)打設　25H　L=25.5m　221枚(JV工法)
令和4年2月～5月	東亜建設工業㈱	横瀬貯油場給油桟橋改修工事	先行堀削　φ1500(掘削長L=6.6～3.3m)　36本(高所架台施工) 鋼管杭打設　φ1100　L=22.0m　1本、φ1000　L=22.0m　1本、φ900　L=31.0～29.0m　4本　φ600　L=25.5～23.0m　6本 鋼管矢板打設　φ1100　L=31.4～22.4m　26本、φ800　L=11.0～7.0m　25本
令和4年6月～7月	太平洋エンジニアリング㈱	太平洋セメント大船渡工場　大槌鉱山船積設備　係留施設新設工事	先行掘削置換工　φ1500(掘削長　L=10.3m)　8本 鋼管杭打設　φ700　t=16　L=16.5m　8本

施工時期	元請	工事名	工事内容
令和4年9月～11月	東亜・本間JV	令和4年度　東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)試験杭工事	鋼管杭打設　φ700　L=51.0m　36本
令和4年11月～12月	東亜建設工業㈱	令和4年度　四日市港霞ケ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)試験杭	先行掘削置換工　φ1800(掘削長　L-14.0～7.5m)　15本
令和4年12月	五洋建設㈱	日本製鉄原料岸壁(F13)バースドルフィン修理工事	鋼管杭打設工　φ500　t=12　L=28.0m　2本
令和5年1月～2月	東亜建設工業㈱	令和4年度　四日市港霞ケ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)試験杭	試験杭工事相番作業
令和5年5月～6月	前田建設工業㈱	大洲バイオマス発電所建設工事	鋼管杭打設　φ1500　L=45.05～44.3m　12本、φ1400　L=44.9～44.2m　32本、φ1300　L=44.1～43.8m　10本、φ1100　L=51.0～48.0m(斜杭15°・10°)　12本
令和5年7月	五洋建設㈱	田原1区バイオマス発電設備建設工事	鋼管杭打設(溶接+打設)
令和5年9月～令和6年3月	東亜建設工業㈱	令和4年度　横浜港本牧地区岸壁(-16m)(改良)他改良等工事	鋼管杭打設　φ1200　L=37.1～38.0m　46本 (全周回転置換+油圧ハンマ打設)
令和6年6月～令和7年10月	五洋・東亜JV	令和4年度馬毛島係留施設等築造工事-桟橋	杭打工事
令和8年5月～6月	大成建設㈱	知多火力深層取水設備工事(止水部)	先行掘削置換工　φ2000　L=10～4m　22本
令和8年7月～8月	みらい建設工業㈱	桟橋新設工事(浚渫工・鋼杭工・付帯工)	鋼管杭打設　φ1000　L=54.5～53.0m　16本・φ800　L=54.0m　12本